

**Kivitelezési szerződés
1.sz. módosítása**

DEBRECENI EGYETEM

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Képviseli: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor, pénzügyi ellenjegyző Dr. Bács Zoltán gazdasági főigazgató

Intézményi azonosító: FI 17198

Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09

Adószám: 15329750-2-09

Számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár

Bankszámlaszám: 10034002-00282871

mint **Megrendelő** (továbbiakban: **Megrendelő**),

továbbá másrészt a

Globál Sport Kft.

Székhely: 4030 Debrecen, Tömös u. 17.

Képviselő: Molnár András

Cégjegyzékszám: 09-09-003314

Bankszámlaszám: 10403428-49535457-56501045

Adószám: 11157625-2-09

Statisztikai számjel: 11157625-4120-113-09

mint **Kivitelező** (továbbiakban **Kivitelező**),

a továbbiak együttesen, mint **Felek**, külön-külön, mint **Fél** között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

- 1.) Felek rögzítik, hogy köztük 2014. július 21. napján kivitelezési szerződés jött létre Recortan atlétikapálya kialakítására a Debreceni Egyetem - Debrecen, Dóczy J. út 9-11. szám alatti - DEAC Sporttelepén tárgyban (továbbiakban: Szerződés).
- 2.) Kivitelező 2014.08.22. napján kelt levelében kezdeményezte a teljesítési határidő meghosszabbítását Megrendelő érdekkörében felmerült akadályoztatás miatt az alábbi indokok alapján:
 - *A kispályás futball bajnokság és az előfüves pályán zajló edzések a pálya lekerítésével sem volt biztosítva a kizárólagos munkaterület, emiatt a napi teljesítmények (gépi földmunka) csak szakaszosan és 70%-os hatékonysággal zártak. A kapacitásnövelés ebben az esetben nem kivitelezhető. (Késedelmes napok száma 4-6 nap.)*
 - *Az „ACO SPORT” folyóka valamint a „Pureco” elszivárogtató műtárgy beszerzése, a gyártó nyári leállása miatt, 2014. augusztus 15-i szállítást tett lehetővé. Erre az időpontra a csapadékvíz elvezető rendszert be tudták építeni, de a futópálya kontúrjait biztosító folyóka és szegélykő építése csak ezt követően indult meg. (Késedelmes napok száma: 6 nap)*
 - *Meglévő salakos futópálya hossz tengelyén több, mint 20 cm-es szintkülönbségei miatt többlet salak és föld (200 m³) kiszedését és deponálását kellett elvégezni az új pálya tükör kialakításához. A meglévő és új rétegrend cseréje (anyag kitarolása) miatt, a*

föld munkagépeknek többlet műszakideje keletkezett, mely a késedelmes napok számát 5 nappal növelte.

- *Az élőfűves pályán fellelt 28 fejes öntözőrendszer kiváltása nem csak az öntözőfejeket érintette, hanem a teljes gerinchálózat kibontásával járt, ami az atlétikapálya teljes hosszában akadályozta a földmunkákat.*
- *Provizórikus öntözőrendszer kiépítését, valamint a pálya új öntözőrendszerének kiépítését a szerződéses kötetmenen túl elvégezték, biztosítva ezzel is a pálya minőségi állagmegóvását, üzemszerű működését.
(Késedelmes napok száma: Csővezeték és elektromos kábelek feltárása, kibontása: 4 nap; Új öntöző rendszer kiépítése: 6 nap)*
- *Az öntözőrendszer átalakításán túl megoldották a rekortán pálya alatti védőcsővezési munkákat és a többlet földmunkák réteges tömörítését a felépítmény védelme érdekében. (Késedelmes napok száma: 4 nap)*
- *A közműépítés (csapadék vízelvezetés) során a strandröplabda pálya alatt 28 cm-re lévő korábbi betonburkolatú pálya elbontásra került. A „Pureco” szivárogtató műtárgy elhelyezésénél a meglévő közművek védelmét a közmű tulajdonosok bevonásával elvégezték. (Késedelmes napok száma: 2 nap)*
- *Építési naplóban rögzített esőnapok száma, melyeken a vonalas műtárgy bevédését kivitelezés technológiával nem lehetett megvalósítani. (Késedelmes napok száma: 6 nap)*

3.) Megrendelő a késedelmes napok számát műszakilag felülvizsgálta és kivitelezési határidőként 2014. szeptember 30. napját tartotta elfogadhatónak.

4.) Ezen tényre tekintettel Felek jelen szerződésmódosítás aláírásával közös megegyezéssel a Szerződés 5.1.2.) pontját az alábbiak szerint módosítják:

„5.1.2. A szerződés végteljesítési határideje: a munkaterület átadástól számítva legkésőbb 2014.09.30 napjáig. Kivitelező előteljesítésre jogosult.”

5.) Fenti körülményeket Felek a Kbt. szerinti szerződésmódosítási okként minősítik, tekintettel arra, hogy a Kbt. 132. §-ban foglalt feltételek nem állnak fent, mivel a szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A szerződésmódosítás indoka megfelel annak a feltételnek, hogy Felek a körülményt előre nem láthatták és rajtuk kívülálló ok miatt következett be. Továbbá a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben fogalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

Mindezek alapján Felek kölcsönös akarat-elhatározásból kötik jelen szerződésmódosítást.

- 6.) Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítással nem érintett részek tekintetében a Szerződés változatlan marad.
- 7.) Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Szerződés szerves részét képezi és csak azzal együtt érvényes.
- 8.) Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. szabályai irányadóak.

Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, értelmezték és helybenhagyólag írják alá, 6 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban, melyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány Kivitelezőt illeti meg.

Debrecen, 2014. augusztus 29.

Megrendelő képviselőjében:

.....
 Dr. Szilvássy Zoltán
 rektor




Kivitelező képviselőjében:

.....
 Molnár András
 ügyvezető

GLOBAL SPORT KFT.
 4030 Debrecen, Tomos u. 17.
 Adószám: 11157625-2-09
 Cégjegyzékszám: 09-09-003314
 Szász.: 10403428-49535457-56501045

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
 Dr. Bács Zoltán
 gazdasági főigazgató



2014. augusztus 29.

Jogi ellenjegyző:

.....
 [Handwritten signature]

Szakmai ellenjegyző:

.....
 [Handwritten signature]