

## EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

**DEBRECENI EGYETEM**

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Intézményi azonosító: FI17198

Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09

Adószám: 15329750-2-09

Számlaszám: Magyar Államkincstár 10034002-00282871

Képviseli: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor, pénzügyi ellenjegyző Dr. Bács Zoltán kancellár  
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő);

másrészről a

**DH-SZERVIZ Kft.**

Székhely: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.

Képviseli: György Zoltán ügyvezető

Cégjegyzékszám: 09-09-007197

Adószám: 11986270-2-09

Statisztikai számjel: 11986270-4322-113-09

Bankszámlaszám: 10103434-01975000

ÉTV szerinti kamarai regisztrációs szám: 34A05590

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között (Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

- 1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2014. október 20. napján egyedi vállalkozási szerződés jött létre „**Tűzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítése**” tárgyban (továbbiakban: Szerződés).
- 2.) Vállalkozó a 2015. január 12. napján kelt levelében a teljesítési határidő módosítását kezdeményezte, mivel a Szerződés megkötése után, a kivitelezési munkák végzése során olyan előre nem látható – Felek által nem ismert, így nem kalkulálható – akadályozó tényezők merültek fel, amelyek késleltették a Szerződés szerinti határidőre való teljesítést.
- 3.) A szerződés módosítás indokai az alábbiak:

*„A Megrendelő, Egyetem téri campusán lévő Kémia Épületet és Műemléki Főépületet érintő munkálatok a Kémia Épület vonatkozásában a 2014. december 15-én kelt, míg a Főépület esetében 2015. január 07-én kelt munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kezdődhetnek meg.*

*Mindkét létesítmény esetében az átadástól számított szerződés szerinti (GFFI/60-28/2014; I/1989/2014) négy hetes teljesítési időtartam állt Kivitelező rendelkezésére.*

*A Kémia Épület esetében 2015. január 18-án, a Főépületben pedig 2015. január 25-én kapott lehetőséget a Kivitelező a berendezések vízhálózatra kötési munkálataira, mely időpontok az Egyetem megbízott szakembereivel egyeztetve történtek.*

*Az említett időpontok közül a Kémia Épületben zajló munkálatokkal kapcsolatosan Kivitelező a négy hetes részhatáridő – 2015. január 15. – lejártá előtt levélben megkereste az Egyetemet,*

mely szerint az átadás-átvételi időpontnak 2015. január 30-i napot tekintjük. A határidő módosítása a 2015. január 12-i levél alapján elfogadásra került, mivel az Egyetem a részhatáridő lejártát követően tudott lehetőséget biztosítani a vízátkötésre.

A Kémia Épület vízhálózatra kötése sikeresen megvalósult, azonban a kiépített vezetékre történő víz rányitásokor (2015. január 26-án) az egyik 5. emeleti tűzcsap már a hálózati nyomást sem bírta el, melynek következtében az eszköz eltört. A törött tűzcsap megvizsgálását követően megállapításra került, hogy a csapbelső menetes része nagyfokú korróziós károsodást szenvedett. Mivel az épületben mind a 26 tűzcsap ilyen gyártmányú, a nyomásfokozott víz terhelését nem bírják el, ezért cseréjük elengedhetetlen. Emiatt újbóli részhatáridő módosítás vált szükségessé (2015. február 15.).

A Főépület vonatkozásában 2015. január 25-i időpontban a vízhálózat kizárási nehézségei miatt a vizet nem lehetett a hálózatról leüríteni, melynek következtében a rendszer hálózatra kötése megghiúsult. A Főépületet érintő megghiúsult vízkizárást követően a hálózat üzemeltetője minden a leürítéshez szükséges körülményt megvizsgálta, továbbá ezeket figyelembe véve az Egyetem szakemberei a 2015. február 08-i (vasárnap) napot jelölték ki az újabb rákötésre, így ezen épületet érintően is részhatáridő módosítás vált elengedhetlenné 2015. február 15-i időpontra.

Mivel a kért részhatáridők a teljes befejezési határidőtől későbbiek, az Egyetem hozzájárult, hogy a teljes befejezés határideje 2015. február 23. napjára módosuljon. A 2015. február 15. és 23. közötti időszak várhatóan elegendő lesz a hatósági ellenőrzések lefolytatásához.

Mindezeket a tényeket alapul véve, valamint a hatályos Kbt. 132. § (2) bekezdése alapján a szerződésmódosítás olyan körülmények miatt szükséges, amely a szerződést kötést követően a szerződés kötésekor előre nem látható okból merült fel."

Az előzőekben felsorolt tényezők, körülmények hátrányosan befolyásolták Vállalkozó szerződés szerinti előrehaladást, ezért Vállalkozó akadályközléssel élt és a teljesítési határidő módosítását kezdeményezte. A változtatás kezdeményezését – a Műszaki ellenőr által történt felülvizsgálat és jóváhagyást követően – Megrendelő elfogadta.

4.) Megrendelő Vállalkozó által előadott indokokat és a felmerült akadályozó tényezőket műszaki és jogi szempontból is megvizsgálta és a Kbt. 132. §-ával is összhangban elfogadhatónak tartja.

5.) A fenti előzmények alapján Szerződő Felek jelen okirat aláírásával a Szerződés 3. pontjának 1. bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

*„A helyszíni kivitelezési munkák végteljesítési határideje 2015. február 23. napja.”*

6.) Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítással nem érintett részek tekintetében a Szerződés változatlan marad.


7.) Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Szerződés szerves részét képezi és csak azzal együtt érvényes.

8.) Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. szabályai irányadóak.


Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, értelmezték és helybenhagyólag írják alá, 6 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban, melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti meg.

Debrecen, 2015. február 2.


**Megrendelő képviselőjében:**

  
.....  
Prof. Dr. Szilvassy Zoltán  
rektor

**Vállalkozó képviselőjében:**


**DH-SZERVIZ KFT.**  
DEBRECEN  
4028 Tiszér u. 4. sz.  
13  
  
.....  
György Zoltán  
ügyvezető  
DH-Szerviz Kft.

A szerződésmódosítás megkötésével egyetértek és pénzügyileg ellenjegyzem:

  
.....  
Dr. Bács Zoltán  
kancellár  
2015.02.02.



Jogi ellenjegyző:

  
.....

Szakmai ellenjegyző:

  
.....

