

Ikt.sz.: I/1989-2/2014

3/3/2015-D#

EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**2. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött egyrészről a

DEBRECENI EGYETEM

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Intézményi azonosító: FI17198

Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09

Adószám: 15329750-2-09

Számlaszám: Magyar Államkincstár 10034002-00282871

Képviseli: Dr. Bács Zoltán kancellár, pénzügyi ellenjegyző: Borné Lampert Andrea mb. kancellárhelyettes

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő);

másrészről a

DH-SZERVIZ Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.

Képviseli: György Zoltán ügyvezető

Cégjegyzékszám: 09-09-007197

Adószám: 11986270-2-09

Statisztikai számjel: 11986270-4322-113-09

Bankszámlaszám: 10103434-01975000

ÉTV szerinti kamarai regisztrációs szám: 34A05590

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között (Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

- 1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2014. október 20. napján egyedi vállalkozási szerződés jött létre „**Tűzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítése**” tárgyban (továbbiakban: Szerződés), melyet 2015. február 2. napján módosítottak.
- 2.) Vállalkozó a 2015. február 13. napján kelt levelében a teljesítési határidő módosítását kezdeményezte, mivel a Szerződés megkötése után, a kivitelezési munkák végzése során olyan előre nem látható – Felek által nem ismert, így nem kalkulálható – akadályozó tényezők merültek fel, amelyek késleltették a Szerződés szerinti határidőre való teljesítést.
- 3.) A szerződés módosítás indokai az alábbiak:

„Az Egyetem téri Főépület és a benne elhelyezett nagy értékű berendezések, könyvek szükségessé tették, hogy a vízzel történő nyomáspróba előtt levegővel csökkentett nyomású próbát végezzen a Vállalkozó. A vizsgálatok során megállapíthatóvá vált, hogy mind az épület szintjein, mind pedig a padlástérben számtalan helyen tapasztalható szivárgás, már az 1 bar nyomású levegő alkalmazásával is. Így arra lehet következtetni, hogy az épület tűzivíz hálózata a feltételezettnél is rosszabb állapotban van és a tömörségi hiányosságokon túlmenően nem zárható ki, hogy a szilárdsági követelményeknek sem felel meg a tűzivíz hálózat.

A vázolt körülmények között a tűzivíz hálózat vízzel történő nyomáspróbáját az épület padlástérében és alagsorában az elrendelt pótmunkák teljesítését követően el lehet végezni, de

az épület közbenső szintjein nem, mert félő, hogy az elavult és nem látható vezetékek bizonyosan bekövetkező károsodása miatt nagy anyagi és eszmei károk keletkeznek.

Az elrendelt pótmunkák, melyre a tartalékkeret fedezetet biztosít, az alábbiak:

- *A padlástéri tűzivíz hálózat teljes terjedelmében szabadon szerelt, így a nyomáspróba során láthatók a szivárgás helyei. Ez alapján a hálózat javítható, az elavult szerelvények cserélhetők. Ezt követően a padlástéri hálózat alkalmassá válik a nyomásfokozott vízzel történő üzemeltetésre.*
- *Az alapvezeték hálózat „T” idomokkal és az ebből leágazó elzárókkal történő kiegészítése a felszállók elzáró szerelvényeit követően. Ez lehetővé teszi a tűzivíz felszállók ellenőrzését, vizsgálatát, valamint a felszállók egyenkénti felújítását. A felszállók jelenleg vízzel nem tölthetők fel a korábban említett károsodások miatt.*
- *A nyomásfokozó berendezés kiegészítő szerelvényezése, mely lehetővé teszi, hogy a padlás tűzivíz hálózatára nyomásfokozott víz jusson. A kiegészítő szerelvényezés egyébként lehetővé teszi, hogy hálózati, vagy nyomásfokozott víz juthasson a tűzivíz hálózat padlástéri, vagy az épület szinteken lévő részeibe tetszés szerint.*

A pótmunkák elrendelését az tette szükségessé, hogy a Főépület tűzivíz ellátása a hiányosságok ellenére a felszállók felújításáig bizonyos szinten biztosítva legyen.

A Vállalkozó a szerződésben vállaltak megfelelően a nyomásfokozáshoz szükséges rendszert kiépítette, a padlástérben a hálózat a pótmunkákat követően nyomásfokozott vízzel üzemelhet.

A teljes nyomásfokozott tűzivíz hálózat akkor lesz üzemképes, ha a szinteket ellátó felszállók felújítását elvégzik.

Mindezeket a tényeket alapul véve, valamint a hatályos Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján a szerződésmódosítás olyan körülmények miatt szükséges, amely a szerződéskötést követően merült fel, amely szerződéskötéskor Szerződő Felek által nem volt előre látható.”

Az előzőekben felsorolt tényezők, körülmények hátrányosan befolyásolták Vállalkozó szerződés szerinti előrehaladást, ezért Vállalkozó akadályközléssel élt és a módosított teljesítési határidő további hosszabbítását kezdeményezte. A változtatás kezdeményezését – a Műszaki ellenőr által történt felülvizsgálat és jóváhagyást követően – Megrendelő elfogadta.

4.) Megrendelő Vállalkozó által előadott indokokat és a felmerült akadályozó tényezőket műszaki és jogi szempontból is megvizsgálta és a Kbt. 132. §-ával is összhangban elfogadhatónak tartja.

5.) A fenti előzmények alapján Szerződő Felek jelen okirat aláírásával a Szerződés 3. pontjának 1. bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

„A Főépületben a kivitelezés részteljesítési, illetve a helyszíni kivitelezési munkák végteljesítési határideje 2015. március 13. napja.

Az Egyetem téri Főépület tűzivíz hálózatának nyomásfokozása a jelen vállalkozás szempontjából befejezettek tekinthetők az alábbiak teljesítése esetén:

- *A padlástéri tűzivíz hálózatban biztosítandó a nyomásfokozott víz.*
- *Az alagsorban kiépül a tűzivíz alapvezetéki hálózat és telepítésre kerül a nyomásfokozó berendezés. (Ez volt az eredeti vállalás.)*
- *Az alapvezeték hálózat lehetővé teszi, hogy az épület, illetve padlástér tűzivíz hálózata tetszőlegesen nyomásfokozott, vagy hálózati nyomású vízzel üzemeljen. Az épület tűzivíz felszálló vezetékai külön-külön vizsgálhatók és felújíthatók legyenek.”*



- 6.) Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítással nem érintett részek tekintetében a Szerződés és annak 1. sz. módosítása változatlan marad.
- 7.) Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Szerződés szerves részét képezi és csak azzal együtt érvényes.
- 8.) Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. szabályai irányadóak.

Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, értelmezték és helybenhagyólag írják alá, 6 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban, melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti meg.

Debrecen, 2015. február 18.

Megrendelő képviselőjében:



[Handwritten signature]
 Dr. Bács Zoltán
 kancellár

Vállalkozó képviselőjében:

[Handwritten signature]
 György Zoltán
 ügyvezető
 DH-Szerviz Kft.

DH-SZERVIZ KFT.
 DEBRECEN
 4028 Tüzér u. 4. sz.
 Adószám: 11986270-2-09
 2.

Pénzügyi ellenjegyző:

[Handwritten signature]
 Borné Lampert Andrea
 mb. kancellárhelyettes
 2015.02.18.

Jogi ellenjegyző:

[Handwritten signature]

Szakmai ellenjegyző:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]